

- ACUSE -



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
2018-2024
SECRETARÍA DE HACIENDA
12 MAR 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
RECIBIDO
HORA: 12:06 FOLIO: 2436

Cuernavaca, Morelos, 05 de enero del 2024
CGPyA/006/2024

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

12 MAR 2024

RECIBIDO
11 MAR 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente FAM Regular y en atención a su atento oficio DOTG/0321/XII/2023, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 2023, como a continuación se enlistan:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
12 MAR 2024
HORA: 11:55 FOLIO: 2436
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No. 5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No. 1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado. "Equipamiento de Laboratorios".

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2017-2023
UAEM

HCC 12 MAR 2024

RECIBIDO
12 MAR 2024
FOLIO: 1322

SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
12 MAR 2024
HORA: 11:59
RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEP SEMR
RECIBIDO
11 MAR 2024
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

Recibi original
Unidad USB

SEMS
RECIBIDO
11 MAR 2024
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo "Estabilización de talud" y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Segunda etapa de la construcción de laboratorio".

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta


DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Dra. Viridiana Aydée León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.
Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
L.C. José Gerardo López Huérfano. Encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
L.C. Arturo Delgado Ávila. Director General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
Dra. Sandra Márquez Olvera. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
Archivo

PAMA/SMO/ANPM

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	REALIZACIÓN	ACTA EN TREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónoma	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" Estabilización de talud.	Anexo	\$ 577,374.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577,374.00	Sin iniciar desde el 11 de mayo de 2023 fecha en la que se mando oficio DGPI/180/2023 al INEIAM					\$ -	596	Brindar seguridad estructural a través de la estabilización de talud en la Escuela Preparatoria No. 2, con el propósito de ofrecer a los estudiantes instalaciones dignas y seguras para el desarrollo de sus actividades académicas.				Estabilización de talud limpieza en barda perimetral muro de contención y terraplenes	
2023	FAM Regular	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan	Autónoma	Media Superior	Morelos	Tlaltizapan	Tlaltizapan	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan. Segunda etapa de la construcción de laboratorio	Laboratorio	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	Sin iniciar desde el 11 de mayo de 2023 fecha en la que se mando oficio DGPI/180/2023 al INEIAM					\$ -	332	Atender las necesidades de infraestructura académica, en este caso, se hace indispensable la construcción de un laboratorio para el desarrollo de prácticas de laboratorio de los estudiantes.				Segunda etapa de la construcción de laboratorio. Preliminares, aula, aluminio y vidrio. Instalación hidrosanitaria, alimentación hidráulica, azotea, acabados, instalación eléctrica y apagadores	
												\$ 1,877,374.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,877,374.00													

Nota: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha realizado el seguimiento a las obras establecidas para el FAM 2023, ya que el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIAM) es la instancia encargada de administrar y ejecutar los trabajos realizados para dichas obras.

En este sentido y como parte de las acciones realizadas, al cuarto trimestre 2023 se da cuenta de lo siguiente:


En el primer trimestre del 2023, la Coordinación General de Planeación y Administración envió oficio CGPyA/135/2023 al C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar-Director General de Proyectos de Inversión, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación, con la propuesta de los Proyectos de infraestructura Educativa nivel Medio Superior ejercicio 2023. Posteriormente y en seguimiento al oficio antes mencionado, mediante Oficio DGPI/179/2023 se notifica la rectificación de la obra para la Escuela Preparatoria No. 6 Tlaltizapan.

Para el segundo Trimestre 2023 se da respuesta a oficio INEIAM/DPO/086/2023 signado por el Ing. Eduardo Catalán Bernal, Director de Planeación de Obra en donde se solicita en copia certificada, el documento que avale la situación legal de la propiedad de la Preparatoria No. 2 y la Preparatoria no. 6; mediante oficio DGPI/180/2023 se envían los documentos solicitados mediante formato electrónico. De tal manera que se queda a la espera de una respuesta por parte del INEIAM, respecto al inicio de los trabajos que se realizarán.

Para el tercer trimestre 2023, la Dirección General de Infraestructura realizó las gestiones necesarias con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIAM) para obtener información sobre el ejercicio, por lo que quedaron en espera de información sobre el proceso de licitación por parte del INEIAM para el inicio de los trabajos.


Al cuarto trimestre del 2023 la Dirección General de Infraestructura de la UAEM continúa en espera de información sobre el avance para el ejercicio de las obras.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ





Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"				
FAM Regular	Morelos	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan "Segunda etapa de la construcción de laboratorio.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan				