

Acuse



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CGPyA/080/2018
Asunto: Informe FCIEMS 2016
Cuernavaca, Mor., 17 de enero de 2018

LIC. DANIEL ÁVILA FERNÁNDEZ.
~~COORDINADOR SECTORIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA~~
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PRESENTE



En el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (FCIEMS) 2016, por este medio adjunto al presente en versión impresa el reporte del avance físico – financiero y fotográfico de las obras apoyadas con recursos del fondo correspondiente al cuarto trimestre del año 2017, dicha información ha sido enviada a los correos electrónicos: roberto.rodriguez@sems.gob.mx y alejandro.macias@sems.gob.mx.


Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE

Por una humanidad culta


DR. ÁLVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



24 ENE 2018

C.c.p. Lic. Roberto Rodríguez Gómez.- Director de Operación Técnica, SEMS. Para su conocimiento.
C.c.p. Dr Gustavo Urquiza Beltrán. Rector. Mismo fin.

Archivo
AZL/ANPM/llr



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209
Tel. +52 (777) 329 70 33, 329 4312



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|----------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------------|------------|------------|------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| FCEIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estadales (UAE) | LIC BERNABE L DE ELIAS | 17UBH0016E | Cuernavaca | Cuernavaca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO CONSTRUCCIÓN CON 6 AULAS, 1 LABORATORIO, MÓDULO SANITARIO Y MÓDULO DE ESCALERA | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 10/05/2017 | 31/03/2018 | 57 % | 3,853,306.43 | 350 | 150 | ATENCIÓN DE MATRÍCULA | 08/01/2018 | |
| FCEIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estadales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA DE JOJUTLA | 17UBH0018C | Jojutla | Jojutla | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS EN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, ESCALERAS Y MÓDULOS SANITARIOS. | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 10/05/2017 | 31/03/2018 | 78.23 % | 5,868,536.52 | 350 | 150 | ATENCIÓN DE MATRÍCULA | 08/01/2018 | |
| FCEIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estadales (UAE) | PROFR LUIS RIOS ALVARADO | 17UBH0017D | Cuautla | Cuautla | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | EDIFICIO PARA AULAS EDIFICIO CON 7 ESPACIOS ACADEMICO-ADMIVO. EN 2 NIVELES | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 10/05/2017 | 31/03/2018 | 75.16 % | 5,051,293.94 | 350 | 150 | ATENCIÓN DE MATRÍCULA | 08/01/2018 | |
| FCEIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estadales (UAE) | PROFR ANTONIO L. MORA DEL CASTILLO | 17UBH0001C | Cuernavaca | Cuernavaca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO CON 7 AULAS, MÓDULOS SANITARIOS Y MÓDULO DE ESCALERA. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO CON 7 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y MÓDULO DE ESCALERA. SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE PERMITIRÁ LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS GRUPOS QUE NO CUENTAN CON UN AULA. ADEMÁS SE INCREMENTARÁ LA MATRÍCULA. | 7,500,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 10/05/2017 | 31/03/2018 | 80 % | 3,432,566.38 | 350 | 150 | ATENCIÓN DE MATRÍCULA | 08/01/2018 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 30,000,000.00 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 18,205,703.27 | | | | | |

ELABORÓ
M. en F. y G. Javier Meléndez Salazar
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ
C. P. Filiberto Suarez Diaz
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ
Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Nota: Se hizo una aportación estatal de \$2,500,000.00 y una aportación UAEM de \$1,250,000.00 dando un total de \$3,750,000.00
** Nota: La UAEM hizo una aportación de \$3,750,000.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

















FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | LIC BERNABE L DE ELIAS | 17UBH0016E |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  DICIEMBRE 2017 |  DICIEMBRE 2017 | | |
| FCIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA DE JOJUTLA | 17UBH0018C |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  DICIEMBRE 2017 |  DICIEMBRE 2017 | | |
| FCIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PROFR LUIS RIOS ALVARADO | 17UBH0017D |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  DICIEMBRE 2017 |  DICIEMBRE 2017 | | |
| FCIEMS | Estatad | MORELOS | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PROFR ANTONIO L MORA DEL CASTILLO | 17UBH0001C |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  OCTUBRE 2016 SITIO DEL PROYECTO |  DICIEMBRE 2017 |  DICIEMBRE 2017 | | |