


ACUSE



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Cuernavaca, Morelos, 10 de enero de 2025
CGPyDS/007/2025

LIC. MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

13 ENE 2025


RECIBIDO

HORA: 11:57 FOLIO: 03



PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente FAM Regular y en atención a oficio núm. DOTG/0477/XII/2024. Adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los "Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura" correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, diciembre) 2024, como a continuación se enlistan:



- FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".

- FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".


- FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".

- FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado

RECIBIDO
10 ENE 2025
11:13
DIRECCION DE OPERACION TECNICA
Recibi Copia
Con un Usb anexa
Lillian

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
12:38
13 ENE 2025
L.A.E.M.



Anexo 4 USB

RECIBIDO




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE


- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud”**, Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán **“Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores”**.
- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2”**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM Atentamente
Por una humanidad culta



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Dirección de Operación Técnica y de Gestión. Subsecretaria de Educación Media Superior SEMS. Mismo Fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo.

*JMRG/MCTS/ANPM



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2019	FAM Regular	17UBH0016E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Vicente Estrada Cajigal	Equipamiento de laboratorio y rehabilitación de pisos en exterior.							Laboratorio	\$ 489,970.60	\$ 489,970.60	22/08/2019	09/03/2020	100%	99%	\$ 489,923.68	1,690	Garantizar espacios educativos seguros y equipados para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.	08/04/2020	Si	Si	
2019	FAM Regular	17UBH0017D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Plan de Ayala, Cuautla	Equipamiento de laboratorio.							Laboratorio	\$ 1,053,842.40	\$ 1,053,842.40	23/08/2019	Aún no definido por el INEIEEM.	100%		El Monto ejercido no se ha reportado por el INEIEEM.	1,628	Garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes a través del equipamiento de la infraestructura.		Si	No	
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,813.00	\$ 1,543,813.00														

Nota: Para la obra "Equipamiento de laboratorio para la Escuela Preparatoria Núm. 3 de Cuautla, Profesor Luis Ríos Alvarado", actualmente se cuenta con Acta Entrega-recepción la cual cuenta con observaciones tales como: la falta de fecha de conclusión de la obra, el monto total ejercido en obra, y nombre de la directora que estuvo a cargo en el año en el que fue apoyado el fondo. La Dirección de Desarrollo de infraestructura (DDI) UAEM, a través del oficio DDI/312/2024 con fecha 26 de diciembre de 2024, dirigido a la Arq. Erika Hilda Salgado Patiño, Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), se solicitó la aclaración de las observaciones específicas que fueron omitidas en el Acta de Entrega-Recepción, por lo que se continúa en espera de respuesta. Se reitera que quien se encarga de los trabajos y el ejercicio financiero de los recursos es el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, y que la UAEM únicamente brinda seguimiento a las obras.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura.	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura.	Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0016E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	Equipamiento de laboratorio y rehabilitación de pisos en exterior.		Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)		Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)		Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)
	Morelos	17UBH0017D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	Equipamiento de laboratorio.		Instalaciones en mesas de laboratorio (08/04/2020)		Colocación de regadera de emergencia (01/04/2020)		Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)