


ACUSE



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



00028
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Cuernavaca, Morelos, 10 de enero de 2025
CGPyDS/007/2025

LIC. MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS



13 ENE 2025

RECIBIDO
HORA: 11:57 FOLIO: 03
SANTANA



PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente FAM Regular y en atención a oficio núm. DOTG/0477/XII/2024. Adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los "Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura" correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, diciembre) 2024, como a continuación se enlistan:




FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".

FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".

FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".



FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado

SEP SEMS
RECIBIDO
10 ENE 2025
11:13
DIRECCION DE OPERACION TECNICA
Recibi Copia
Con un Usb anexa
Lillian

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
12:38
13 ENE 2025
L.A.E.M.

RECIBIDO
10 ENE 2025
13:00

Anexo 4
USB



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE


- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud”**, Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán **“Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores”**.
- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2”**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM Atentamente
Por una humanidad culta



**COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE**
DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Dirección de Operación Técnica y de Gestión. Subsecretaria de Educación Media Superior SEMS. Mismo Fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo.

*JMRG/MCTS/ANPM



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO V/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Construcción de muro de contención	Anexo	\$ 575,867.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,867.14	12/05/2023	Fecha establecida por el INEIEM	100%	El avance financiero no ha sido reportado por el INEIEM.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIEM.	596	Seguridad del Plantel		No	No		
2023	FAM Regular	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Autónomo	Media Superior	Morelos	Tlaltizapán	Tlaltizapán	Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores	Anexo	\$ 1,259,481.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,481.83	12/05/2023	Fecha establecida por el INEIEM		El avance financiero no ha sido reportado por el INEIEM.	El monto ejercido, no ha sido reportado por el INEIEM.	332	Mejoramiento y seguridad del plantel						
											\$ 1,835,348.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,348.97														

Nota: Al cuarto trimestre 2024, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM, a través del oficio DDI/312/2024 con fecha 26 de diciembre de 2024, solicitó a la Lic. Erika Hilda Salgado Patiño, Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), información sobre las obras apoyadas en el año fiscal 2023; de tal manera que se continua en espera del Acta de entrega-recepción de los trabajos ejecutados en la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" con la obra "Construcción de muro de contención" misma que presenta un avance físico del 100%, así como el informe del inicio de los trabajos en la Escuela Preparatoria N°6, Tlaltizapán con la obra "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores"; en lo que respecta a la información financiera, ésta fue reportada el 4 de julio del 2024 a través de la Dirección General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación, sin embargo no se cuenta con la documentación comprobatoria. Se reitera que, al ser obras ejecutadas y ejercidas por el INEIEM, la UAEM únicamente brinda seguimiento a las mismas.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura.

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura.

AUTORIZÓ



Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable.



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO						REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
AM Regular	Morelos	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"		Trabajos de limpieza realizados en barda perimetral		Conclusión de los trabajos finales		
AM Regular	Morelos	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Segunda etapa de la construcción de laboratorio.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán						