

ACUSE



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



00028
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Cuernavaca, Morelos, 10 de enero de 2025
CGPyDS/007/2025

LIC. MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS


13 ENE 2025

RECIBIDO
HORA: 11:57 FOLIO: 03
SANTANA



PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente FAM Regular y en atención a oficio núm. DOTG/0477/XII/2024. Adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los "Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura" correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, diciembre) 2024, como a continuación se enlistan:




- FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".
- FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".
- FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado



SEP SEMS
RECIBIDO

10 ENE 2025 13:13
DIRECCION DE OPERACION TECNICA
Recibi Copia
Con un usb anexa
Lillian

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
12:38
13 ENE 2025 U.A.E.M.



Anexo 4 USB

RECIBIDO
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud”**, Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán **“Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores”**.
- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **“Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2”**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM Atentamente
Por una humanidad culta



**COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE**
DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Dirección de Operación Técnica y de Gestión. Subsecretaria de Educación Media Superior SEMS. Mismo Fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo.

*JMRG/MCTS/ANPM




Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

| AÑO | FONDO | CCT | SUBSISTEMA | NOMBRE DEL PLANTEL | SOSTENIMIENTO | TIPO EDUCATIVO | ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR | CONSTRUCCIÓN | | MANTENIMIENTO | | REHABILITACIÓN | | MOBILIARIO Y/O EQUIPO | | MONTO TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE CONCLUSIÓN | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | MONTO EJERCIDO (\$) | NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS | PROBLEMÁTICA ATENDIDA | FECHA DE VERIFICACIÓN | SEÑALIZACIÓN | ACTA ENTREGA | OBSERVACIONES |
|------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | TIPO DE ESPACIO | MONTO ASIGNADO | TIPO DE ESPACIO | MONTO ASIGNADO | TIPO DE ESPACIO | MONTO ASIGNADO | TIPO DE ESPACIO | MONTO ASIGNADO | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | FAM Regular | 17UBH0001C | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" | Autónomo | Media Superior | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria No. 2 | Anexo | \$1,564,214.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$1,564,214.00 | Sin fecha de inicio. | | 0% | 0% | \$ - | 680 | Atender la seguridad estructural, a través de la estabilización de talud en la Escuela Preparatoria No. 2, con el propósito de contribuir al desarrollo de los estudiantes con instalaciones dignas y seguras para actividades | | | | Estabilización de talud: Despalle de terreno a mano de capa vegetal, trazos de referencia estableciendo bancos de nivel, suministro de simbra, construcción de cunetas para paso de aguas pluviales. |
| | | | | | | | | | | | \$ 1,564,214.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,564,214.00 | | | | | | | | | | | | |

Nota: Al Cuarto Trimestre de 2024 la Dirección de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM, a través del oficio DDI/312/2024 con fecha 26 de diciembre de 2024, solicitó a la **Arq. Erika Hilda Salgado Patiño**, Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), información sobre el estado actual de los trámites administrativos para la contratación y/o ejecución de la obra que sería ejecutada con recurso FAM 2024, sin embargo, aún no se brinda respuesta.

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura. | Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura. | Dra. Viridiana Aydeé León Hernández Rectora UAEM. |




EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



| FONDO | ENTIDAD FEDERATIVA | CCT | SUBSISTEMA | NOMBRE DEL PLANTEL | META A REALIZAR | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | IMAGEN | DESCRIPCIÓN |
| FAM Regular | Morelos | 17UBH0001C | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" | Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud. |  | Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" | | | | |