

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

(MILES DE PESOS)

FECHA **14/04/2011**

DD/MM/AAAA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	
NOMBRE DEL FONDO: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior incluye equipamiento e Infraestructura 2008	EJERCICIO 2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Programa de Regionalización y Ampliación de la Oferta Educativa Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

OBJETIVO GENERAL: Construir los espacios educativos requeridos en las sedes regionales universitarias del Valle y el Jicarero, así como equipar las sedes de la Cuenca, del Volcán y Campus Chamilpa, a efectos de garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos y brindar servicios de extensión y difusión de la cultura, a efecto de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa del Estado de Morelos.


No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011				MONTO POR EJERCER
					SALDO EJERCIDO ACUMULADO AL 1er. TRIMESTRE DEL 2011	2er. Trimestre al 15 de julio	3er. Trimestre al 15 de octubre	4er. Trimestre al 15 de enero del 2012	
1	Ampliar la Oferta Educativa en las Sedes Regionales Universitarias a través de la extensión de Programas Educativos de la Licenciaturas ya existentes.	1.1 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en la Sede Regional Universitaria de la Cuenca.	75.32%	949,170.24	714,917.63				234,252.61
		1.2 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en la Sede Regional Universitaria del Volcán.	94.56%	658,939.75	623,100.28				35,839.47
2	Construir y Equipar la Infraestructura Educativa requerida para la operación de los PE ya existentes y de nueva creación, en los distintos Campus y Sedes Regionales Universitarias.	2.1 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos en la Sede Regional Universitaria del Jicarero.	75.94%	11,491,043.52	8,725,861.13				2,765,182.39
		2.2 Equipar los espacios de servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio de la Sede Regional Universitaria del Jicarero.	48.30%	1,226,396.84	592,333.89				634,062.95
		2.3 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos en la Sede Regional Universitaria del Valle.	42.73%	9,209,750.00	3,935,538.21				5,274,211.79
		2.4 Equipar los espacios de servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio de la Sede Regional Universitaria del Valle.	86.46%	1,155,680.06	999,226.83				156,453.23




3	Extender Programas y Proyectos de Investigación científica y humanística a través de los Campus y las Sedes Regionales Universitarias.	3.1 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos (CIENCIAS)	86.49%	3,847,719.59	3,327,983.65				519,735.94	
4	Desarrollar los Programas de Difusión de la Cultura y Servicios de Extensión en los Campus y Sedes Regionales Universitarias.	4.1 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en el Campus Chamilpa (MEDICINA)	99.67%	1,461,300.00	1,456,425.01				4,874.99	
TOTAL										
					100.00%	83.92%	0.00%	0.00%	0.00%	11.08%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

El proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa, ha permitido proporcionar atención a los estudiantes del estado de Morelos, alejados de nuestros campus a través de la creación de las sedes regionales con ambientes académicos óptimos acercándoles la oportunidad de formación profesional de nivel superior, abatiendo las limitaciones, por la distancia, el costo económico permitiendo materializar sus aspiraciones a través de las sedes regionales universitarias. Continuando con la construcción de la infraestructura básica para operación de los programas académicos en la Sede Regional Universitaria del Lago (Icarero), se presentan los siguientes avances en el trimestre enero-marzo 2011; en los cubículos para tutores se lleva a cabo el pulido integral en piso, trabajos de pintura en muros y plafones, colocación de plafón modular, y colocación de ventanas y puertas de aluminio, en la sala para estancia de maestros se avanza en acabados de albañilería incluye aplanados y emboquillados, colocación de piso de loseta cerámica y colocación de zoclo, colocación de cancelería de aluminio, trabajos de pintura en interior y colocación de falso plafón modular, en lo referente a servicios sanitarios, almacén temporal de residuos peligrosos, aula magna, se efectúan acabados de albañilería incluye aplanados y emboquillados, colocación de piso de loseta cerámica y colocación de zoclo, colocación de cancelería de aluminio, trabajos de pintura en interior y colocación de falso plafón modular, plafones, y colocación de ventanas y puertas de aluminio, edificación de cúpula a base de tabique tipo pichuela (en el aula magna), trabajos de pintura en interior y colocación de falso plafón modular y en la obra exterior de circulaciones se presenta la construcción de canal de mampostería para canalización de agua, colocación de piso de adocreto hexagonal, construcción de guarnición de concreto, y excavación a mano de material compacto de terracerías; del mismo modo reportamos los avances para la infraestructura básica para la operación de los Programas Académicos en la Sede Regional Universitaria del Valle; la obra se encuentra en el proceso de suministro y colocación de módulos prefabricados para los espacios siguientes: área para atención de servicios escolares y coordinación administrativa, 15 cubículos para tutores, una Sala para Estancia de Maestros, un área de Servicios Sanitarios, un área de Servicios para cafetería, tres aulas, y circulaciones. El proyecto considera obras complementarias que consisten en: Barda Perimetral de seguridad para el inmueble, la cual se encuentra en proceso de construcción, construcción de tanque elevado y cisterna, cancha de usos múltiples, y estacionamiento.


 CP. HIDELBERTO HERNANDEZ TEMAMATLA
 TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS


 DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
 DIRECTOR PLANEACIÓN


 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LAS IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE COINCIDIR CON LA PÁGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.