



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

FECHA **15/07/2011**

DD/MM/AÑO

(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS		EJERCICIO	2008
NOMBRE DEL FONDO: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior Incluye equipamiento e infraestructura 2008			

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Programa de Regionalización y Ampliación de la Oferta Educativa Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

OBJETIVO GENERAL: Construir los espacios educativos requeridos en las sedes regionales universitarias del Valle y el Jicarero, así como equipar las sedes de la Cuenca, del Volcán y Campus Chamilpa, a efectos de garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos y brindar servicios de extensión y difusión de la cultura, a efecto de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa del Estado de Morelos.

PROYECTOS PARTICULARES		TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011							MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO AL 1er. TRIMESTRE DEL 2011	2do. Trimestre el 15 de julio	3er. trimestre el 15 de octubre	4er. trimestre 15 de enero del 2012	
1	Ampliar la Oferta Educativa en las Sedes Regionales Universitarias a través de la extensión de Programas Educativos de la Licenciaturas ya existentes.	1.1 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en la Sede Regional Universitaria de la Cuenca.	99,99%	949.170,24	714.917,63	234.204,00			48,61
		1.2 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en la Sede Regional Universitaria del Volcán.	94,56%	658.939,75	623.100,28	0,00			35.839,47
2	Construir y Equipar la Infraestructura Educativa requerida para la operación de los PE ya existentes y de nueva creación, en los distintos Campus y Sedes Regionales Universitarias.	2.1 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos en la Sede Regional Universitarias del Jicarero	87,49%	11.491.043,52	8.725.881,13	1.327.142,93			1.438.019,46
		2.2 Equipar los espacios de servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio de la Sede Regional Universitaria del Jicarero.	55,22%	1.226.396,84	592.333,89	84.847,04			549.215,91
		2.3 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos en la Sede Regional Universitarias del Valle.	62,87%	9.209.750,00	3.935.538,21	1.854.781,37			3.419.430,42
		2.4 Equipar los espacios de servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio de la Sede Regional Universitaria del Valle.	86,46%	1.155.680,06	999.226,83	0,00			156.453,23



3	Extender Programas y Proyectos de Investigación científica y humanística a través de los Campus y las Sedes Regionales Universitarias.	3.1 Construir la Infraestructura Educativa Básica para la Operación de los Programas Académicos (CIENCIAS)	86,49%	3.847.719,59	3.327.983,65	0,00			519.735,94
4	Desarrollar los Programas de Difusión de la Cultura y Servicios de Extensión en los Campus y Sedes Regionales Universitarias.	4.1 Equipar los Espacios de Servicios Académicos, Administrativos, de Docencia y de Laboratorio en el Campus Chamilpa.(MEDICINA)	99,67%	1.461.300,00	1.456.425,01	0,00			4.874,99
TOTAL				38.090.000,00	29.374.406,66	3.500.975,34	0,00	2,00	6.214.618,00
				100,00%	67,92%	11,67%	0,00%	0,00%	20,41%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Continuando con la construcción de la infraestructura básica para operación de los programas académicos en la Sede Regional Universitaria del Lago (Jicarero), enteramos, que los cubículos para tutores, la sala de estancia de maestros, los servicios sanitarios, el almacén temporal de residuos peligrosos y las aulas para impartir clases, están terminadas; solo quedan pendientes el aula magna y las circulaciones exteriores las cuales tuvieron los siguientes avances; en el aula magna se efectuaron trabajos de aplicación de impermeabilizante en cúpula, aplicación de silicón en muros de tabique aparente, instalación de ductería de sistema de aire acondicionado, colocación de adocreto en andadores de salidas de emergencia, detalles en andadores de acceso al aula magna, colocación de aluminio en mamparas de baños, colocación de muebles de baño, colocación de tubería eléctrica en piso, construcción de muro interior, colocación de puertas y ventanas de herrería en salidas de emergencia; mientras que en las circulaciones exteriores se avanzó en colado de firme en rampas, colado de remates de concreto en jardineras, colocación de adocreto, colado de algunas guarniciones, detallado de registros eléctricos, colocación de postes de alumbrado exterior en andadores, aplicación de pintura antigrafiti en cubículos de laboratorios y en aulas, construcción de rodapié a un costado del aula magna, colocación de tapas en registros de tierras físicas y cisterna de 27 m3. La Sede Regional Universitaria del Valle (Jonacatepec) expresa que las obras: área para atención de servicios escolares y coordinación administrativa, cubículos para tutores, una sala para estancia de maestros, una área de servicios sanitarios, una área de servicios para cafetería, tres aulas, y sus circulaciones, están terminadas. El proyecto considera obras complementarias que consisten en barda perimetral de seguridad para el inmueble la cual se encuentra terminada, trabajos de acceso principal que se encuentran en proceso de construcción, construcción de tanque elevado y cisterna, cancha de usos múltiples, y estacionamiento, cisterna y red de distribución hidrosanitaria, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas químicas, cisterna de aguas tratadas, campo de oxidación de planta de tratamiento, alimentadores generales de todos los edificios, alumbrado en estacionamiento y circulaciones, suministro y colocación de transformador, estructura de pararrayos, suministro y colocación de bombas para cisterna y tanque elevado, sistema de tierras, y en el banqueo de árbol existente.

~~CP. HIDELBERTO HERNÁNDEZ TEMAMATLA
TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS~~

DR. MARÍA ELENA AVILA GUERRERO
DIRECTOR PLANEACIÓN

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE COINCIDIR CON LA PAGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.