



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
 INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011  
 PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS  
 (MILES DE PESOS)

FECHA **14/04/2011**  
 DD/MM/AÑO

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	
<b>NOMBRE DEL FONDO:</b> Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior incluye equipamiento e infraestructura 2009	<b>EJERCICIO</b> 2009

**NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL:** Ampliación de la Oferta Educativa de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Con Pertinencia Local y Regional 2009

**OBJETIVO GENERAL:** Construir y Equipar los espacios educativos requeridos en las nuevas sedes regionales universitarias de la U.A.E.M.. Para garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos, así como el aprendizaje de la población estudiantil de nuevo ingreso, a efectos de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa de tipo superior de la entidad.

No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011			MONTO POR EJERCER
					SALDO EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2011	3er. Trimestre al 15 de julio	3er. Trimestre al 15 de octubre	
1	Implementar la Lic. En Ciencias Ambientales en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional del Lago (el Jicarero); Programa Educativo de Nueva Creación)	1.1 Crear Infraestructura Educativa y Servicios para la atención de los estudiantes.	9.08%	2,896,000.00	262,856.36			2,633,143.64
		1.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo.	22.35%	1,356,500.00	303,189.90			1,053,310.10
		1.3 Establecer los Servicios de atención de la Biblioteca en proporción a la matrícula.	4.19%	747,500.00	31,320.00			716,180.00
2	Implementar la Lic. En Nutrición en la Sede Regional Universitaria del Lago (el Jicarero) en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Nueva Creación).	2.1 Instaurar la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la operación del PE.	1.58%	3,019,000.00	47,794.32			2,971,205.68
		2.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo en proporción a la matrícula de la Sede Regional Universitaria del Lago.	23.84%	1,256,500.00	299,554.96			956,945.04
		2.3 Establecer los Servicios de Atención de la Biblioteca.	1.21%	1,724,500.00	20,949.60			1,703,550.40
3	Incrementar la matrícula de Ingeniería en Desarrollo Rural en la Sede Regional Universitaria del Valle (Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo con Oferta 2008 y 2009, sin ninguna generación de egresados).	3.1 Establecer la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la Ingeniería en Desarrollo Rural en proporción al Incremento de matrícula.	77.84%	2,878,500.00	2,240,642.57			637,857.43
		3.2 Garantizar los Servicios del centro de Cómputo en proporción a la matrícula.	82.24%	1,121,500.00	922,357.44			199,142.56



*[Handwritten signature]*


4	Implementar la Lic. En Administración Pública en modalidad semipresencial en la Sede Regional Universitaria del Valle (Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010 (Sin ninguna generación de egresados).	4.1 Garantizar La Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para Lic. En Administración Pública.	52.63%	1,411,000.00	<b>742,395.76</b>				668,604.24
		4.2 Proporcionar los Servicios de atención del centro de Cómputo.	27.31%	2,181,500.00	<b>595,681.35</b>				1,585,818.65
		4.3 Incrementar los Servicios de atención de la Biblioteca.	18.51%	1,407,500.00	<b>261,869.87</b>				1,145,630.13
<b>TOTAL</b>									<b>1,771,453.02</b>

<b>INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS</b>		100.00%	38.64%	0.00%	11.00%	0.00%	71.36%
---	--	---------	--------	-------	--------	-------	--------

Buscando implementar la Lic. en Ciencias Ambientales y la Lic. en Nutrición en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional del Lago (el Jicarero) en el periodo enero-marzo 2011 se reportan los siguientes avances, para crear infraestructura educativa y servicios para la atención de los estudiantes la obra se encuentra en la ejecución de los trabajos finales de construcción de aulas, construcción de laboratorio, y construcción de área de servicios escolares; consistentes en: colocación de piso cerámico, zócalo, cancelería de aluminio, recubrimientos y pintura; en la misma fase se encuentra la obra para garantizar los servicios del centro de cómputo; referente a la obra para establecer servicios de atención de la Biblioteca, está terminada, actualmente se realizan pruebas de operación y funcionamiento de instalaciones. Para la sede regional universitaria del Valle (Jonacatepec) en aras de incrementar su matrícula en la Ingeniería de Desarrollo Rural, la obra se encuentra en el proceso de suministro y colocación de módulos prefabricados con sistema royal bidding para los espacios de construcción de laboratorio, centro de cómputo, biblioteca, y construcción de espacio físico para Aula.

  
 CP. HIDELBERTO HERNÁNDEZ TEMAMATLA  
 TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

  
 DRA. MARÍA ELENA AVILA GUERRERO  
 DIRECTOR PLANEACIÓN

  
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
 RECTOR

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE COINCIDIR CON LA PAGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.