



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
 PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 (MILES DE PESOS)

FECHA **18/11/2011**
 DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	
NOMBRE DEL FONDO: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior Incluye equipamiento e infraestructura 2009	EJERCICIO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Ampliación de la Oferta Educativa de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Con Pertinencia Local y Regional 2009

OBJETIVO GENERAL: Construir y Equipar los espacios educativos requeridos en las nuevas sedes regionales universitarias de la U.A.E.M., Para garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos, así como el aprendizaje de la población estudiantil de nuevo ingreso, a efectos de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa de tipo superior de la entidad.

No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO AL 1er TRIMESTRE 2011	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011			MONTO POR EJERCER
						2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2012	
1	Implementar la Lic. En Ciencias Ambientales en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional del Lago (el Jicarero; Programa Educativo de Nueva Creación)	1.1 Crear Infraestructura Educativa y Servicios para la atención de los estudiantes.	9.08%	2,896,000.00	262,856.36	1,878,964.08	0.00		754,179.56
		1.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo.	22.35%	1,356,500.00	303,189.90	437,129.03	351,246.17		264,934.90
		1.3 Establecer los Servicios de atención de la Biblioteca en proporción a la matrícula.	4.19%	747,500.00	31,320.00	0.00	660,000.00		56,180.00
2	Implementar la Lic. En Nutrición en la Sede Regional Universitaria del Lago (el Jicarero) en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Nueva Creación).	2.1 Instaurar la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la operación del PE.	1.58%	3,019,000.00	47,794.32	3,846.56	411,403.55		2,555,955.57
		2.2 Garantizar los Servicios del Centro de Cómputo en proporción a la matrícula de la Sede Regional Universitaria del Lago.	23.84%	1,256,500.00	299,554.96	0.00	8,375.20		948,569.84
		2.3 Establecer los Servicios de Atención de la Biblioteca.	1.21%	1,724,500.00	20,949.60	0	0.00		1,703,550.40
3	Incrementar la matrícula de Ingeniería en Desarrollo Rural en la Sede Regional Universitaria del Valle (Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo con Oferta 2008 y 2009, sin ninguna generación de egresados).	3.1 Establecer la Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para la Ingeniería en Desarrollo Rural en proporción al incremento de matrícula.	77.84%	2,878,500.00	2,240,642.57	222,998.31	0.00		414,859.12
		3.2 Garantizar los Servicios del centro de Cómputo en proporción a la matrícula.	82.24%	1,121,500.00	922,357.44	14,272.99	8,375.20		176,494.37
	Implementar la Lic. En Administración Pública en modalidad semipresencial en la Sede Regional Universitaria del Valle (Jonacatepec) en el ciclo escolar 2009-2010 (Sin ninguna generación de egresados).	4.1 Garantizar La Infraestructura Educativa y Servicios Académicos para Lic. En Administración Pública.	52.61%	1,411,000.00	742,395.76	629,245.12	0.00		39,359.12
		4.2 Proporcionar los Servicios de atención del centro de Cómputo.	27.31%	2,181,500.00	595,681.35	63,224.20	55,408.10		1,467,186.35





generación de egresados,	4.3 Incrementar los Servicios de atención de la Biblioteca.	18,61%	1.407.500,00	261.869,87	0,00	0,00		1.145.630,13
TOTAL			20.960.000,00	5.725.612,33	3.249.680,25	1.494.808,2	0,00	9.526.899,36


100,00% 28,64% 16,25% 7,47% 0,00% 47,63%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Sede Regional Universitaria del Lago (Jicarero), a fin de crear infraestructura educativa y servicios para la atención de los estudiantes se concluyeron los trabajos finales de construcción de aulas, laboratorio, área de servicios sanitarios, elementos de jardinerías y señalización, se complementaron instalaciones hidrosanitarias y eléctricas así como canalización de aguas pluviales; para garantizar los servicios del centro de cómputo se concluyeron los trabajos finales de construcción del espacio físico; con el propósito de establecer los servicios de atención de la biblioteca en proporción a la matrícula, la construcción se encuentra concluida en la etapa correspondiente a obra civil en cuanto a la Sede Regional Universitaria del Valle (Joncatepec) para establecer la infraestructura educativa y servicios académicos en proporción al incremento de matrícula se concluyó el proceso de suministro y colocación de módulos prefabricados para los espacios de construcción de laboratorio y construcción de espacio físico para aula; a fin de garantizar los servicios del centro de cómputo en proporción a la matrícula se concluyó la obra para la construcción de espacio físico para centro de cómputo, con el objetivo de incrementar los servicios de atención de la biblioteca se concluyó la obra para la construcción de espacio físico de biblioteca.


 CP. HIDELBERTO HERNÁNDEZ TEMAMATLA
 TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS


 DRA. MARÍA ELENA AVILA GUERRERO
 DIRECTOR PLANEACIÓN


 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE CONCIR CON LA PAGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.